

藤 教 学 第 1 3 5 3 号

平 成 27 年 7 月 23 日

文部科学大臣 殿

藤崎町長 平田 博幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	85.7	85.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

常盤小学校において老朽化した校舎、屋内運動場の改築事業を計画どおり実施することができ、町内全小学校の耐震化が図られた。また、藤崎小学校・藤崎中央小学校・藤崎中学校の吊り天井のある屋内運動場3施設の撤去を行い児童の安全確保に資することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

常盤小学校において屋外教育環境施設(グラウンド)の整備を行い、児童の体験活動に資することができた。また、太陽光発電システム整備により身近なエネルギー教育の充実が図られる。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

常盤小学校において老朽化した学校水泳プール(屋外)の改築を行い、児童の体験活動に資することができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年6月17日から平成27年7月6日までの間に、学校評議員から意見を募った。その結果を踏まえて、町教育委員会において事後評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画した事業は、全て計画どおりに実施できた。常盤小学校全面改築による耐震化の推進により児童の災害等での安全確保ができた。また、旧校舎で2階にあった事務室が新校舎で1階に設置されたことにより、玄関からの児童や来客の状況も確認できるようになったことから、耐震性でなく、防犯上の観点からも安全対策へも配慮された。校舎・屋内運動場改築に伴う、プール、屋外環境施設(グラウンド)の配置見直しによる整備を行ったことで、学校敷地を有効に活用できるようになったことが高く評価された。ただ、グラウンドの芝生化等の緑化の増加を求める意見があったことから、校地の緑化について今後の検討課題とすることとした。

常盤小学校の危険改築事業等終了により、町内全ての小中学校校舎の耐震性を確保することができた。今後は、児童生徒の安全性の確保のために更なる施策を実行していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 藤崎町立学校等施設整備計画

都道府県名	青森県
市町村名	藤崎町

2 計画作成主体 藤崎町

3 計画期間 平成24年度～26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
常盤小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月20日				
常盤小学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月20日				
常盤小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月20日				
常盤小学校(II期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月20日				
常盤小学校(III期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月20日				
常盤小学校(III期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月20日				
常盤小学校(IV期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年7月29日				
常盤小学校(IV期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年7月29日				
常盤小学校	①	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年3月20日				
常盤小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成26年3月20日				
常盤小学校	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年3月20日				
常盤小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成26年12月12日				
常盤小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成26年11月28日				
藤崎小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年8月29日				
藤崎中央小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年9月8日				
藤崎中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年8月29日				