

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月24日

計画の名称	藤崎町の下水道における防災・安全対策の実現（重点計画）											
計画の期間	令和02年度～令和04年度（3年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	藤崎町											
計画の目標	雨水浸水地区の防災対策として、浸水対策事業を行うことにより、安全・安心で快適な暮らしを実現する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	493	A	493	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R3	R4
1	下水道による浸水対策達成率を8.3%（R2当初）から9.2%（R4末）に増加させる。 浸水対策達成率を算出する。 浸水対策完了済み面積（ha） / 浸水対策を実施すべき面積（ha）	8%	8%	9%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	藤崎町	直接	藤崎町	管渠(雨水)	新設	三千石堰二号幹線	雨水渠 U2500×2000 L=0.5km	藤崎町						434	-	
	A07-002	下水道	一般	藤崎町	直接	藤崎町	管渠(雨水)	新設	三千石堰第二排水区枝線	雨水渠 U600×400ほか L=0.3km	藤崎町						56	-	
	A07-003	下水道	一般	藤崎町	直接	藤崎町	管渠(雨水)	-	調査・設計等	委託費	藤崎町						3	-	
	種別2:全種																		
												小計						493	
	合計																		
												合計						493	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本町上下水道課において評価を実施

事後評価の実施時期

令和5年3月

公表の方法

藤崎町ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

雨水幹線に藤崎地区の浸水対策地域が接続されたことにより、浸水対策達成率が8.3%から9.2%となり、浸水被害の軽減が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

滞水が減少したことにより、水質環境が改善された。

特記事項（今後の方針等）

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	9%
	最終実績値	9%

計画の名称	藤崎町の下水道における防災・安全対策の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和4年度	交付対象	藤崎町

